

Angaben des Monteurs beim Ausbau des Messgerätes



Bitte aussagefähige Fotos von der Gesamtanlage, vom Typenschild des Messgerätes und vom Messgerät mit und ohne Klemmdeckel bzw. Abdeckungen anfertigen.

Einbauort des Messgerätes		Firma (Ausbau)	
Name:		Herr/Frau:	
Straße:		Straße:	
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	
Telefon:		Telefon:	
E-Mail:		E-Mail:	
Monteur (Ausbau)			
Name:		Telefon:	
Messgerätedaten / Einbausituation			
Hersteller:		Zählernummer:	
Typ:		Eigentumsnummer:	
Messgeräteart:		Versandart zur Prüfstelle:	
Eichkennzeichen bzw. CE / Metrologie Kennzeichnung: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> vorhanden: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein		Hinweismarke: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> geeicht bis XXXX Name d. Eichbehörde </div> </div> vorhanden: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
Sicherungszeichen-/Stempelverletzung an Messgerät Bemerkungen:		Anschluss <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Klemmkasten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Einbauort:		Zählerstand u. Verwendungssituation (§ 39 Abs. 2MessEV)	
Außenbereich <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein öffentlich zugänglich <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein Nebengebäude <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein Bemerkung:		kWh(NT) kWh(HT)	
Bilder Anzahl: <small>(Einbaustand, Leitungsanschluss bzw. Klemmbox offen)</small>		Drehfeld Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Nicht geprüft <input type="checkbox"/>	
1. Sichtbare Schäden vor dem Ausbau? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein. Wenn „Ja“ welche? (FOTO!)		Stromrichtung <small>(Stromrichtung bei allen Leitern richtig?)</small> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht geprüft	
2. Sichtbare Schäden nach dem Ausbau? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein. Wenn „Ja“ welche? (FOTO!)		Verdreht auf <small>(Wenn „Nein“ welcher ist verdreht?)</small> L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/>	
3. Eich- bzw. Konformitätskennzeichen und Plombe(n) unverletzt? (FOTO!) <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein		Wurde Leerlauf festgestellt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht geprüft <input type="checkbox"/>	
4. Abrechnungsrelevante Zählerstände bei Ausbau: (FOTO!)		Funktioniert Tarifschalteinrichtung? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Nicht geprüft	
kWh		Wenn „Nein“, Fehlerursache angeben?	
Bei auslesbaren Messgeräten Ausleseprotokoll als Anlage beilegen.		Angeschlossene Zusatzeinrichtungen (Beispiel Gateway):	
kWh		Bemerkungen zu Auffälligkeiten:	
5. Anschluss (einphasiger oder mehrphasiger Anschluss) (FOTO!) <input type="checkbox"/> L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/> N			
6. Zählwerksfortschritt nach Abschaltung der Sicherungen? <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein			

Angaben des Monteurs beim Ausbau des Messgerätes



Bitte aussagefähige Fotos von der Gesamtanlage, vom Typenschild des Messgerätes und vom Messgerät mit und ohne Klemmdeckel bzw. Abdeckungen anfertigen.

Wir können den Vorgang nur dann korrekt bearbeiten, wenn dieses Formblatt von Ihnen vollständig ausgefüllt und unterschrieben wurde. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Name des Monteurs

Bereich

Ort

Ausbaudatum

Telefon

Unterschrift des Monteurs